

DIÁRIO DE OBRAS - SERM

Nº 156/2019

Obra: Estrada PTP 435

| | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| Jornada de trabalho: | 07:00 às 11:00 | Data: 12/08/2019 |
| | 13:00 às 17:00 | |

| | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| Condições do tempo: | Bom X | Chuvoso |
| | Chuva das | às |

| Categoria | EQUIPE | |
|-----------------------------|-----------|----------|
| | Presentes | Ausentes |
| Engenheiro | | |
| Mestre de Obras | | |
| Pedreiro | | |
| Servente | | |
| Encarregado | 1 | |
| Eletricista | | |
| Encanador | | |
| Ajudante de serviços gerais | 3 | |
| Ajud. Encanador | | |
| Motorista | 3 | |
| Pintor | | |
| Serralheiro | | |
| Operador de máquina | 2 | |
| Arquiteto | | |
| | 9 | 0 |

| Tipo | EQUIPAMENTOS | |
|---|--------------|-----------|
| | Em Serviço | Em Reparo |
| Ferramentas Manuais (martelo, furadeira, alicate) | | |
| Carro 133 | 1 | |
| Caminhão 42 | | |
| Caminhão nº 92, 66, 91 e 143 | 3 | |
| Máquina Pá nº 71 | | |
| Máquina nº 144 | | |
| Máquina retro nº 80 | | |
| Patrol nº 02 | | |
| Caminhão Pipa nº 92 | | |
| Motoniveladora nº 83 | | |
| Retro nº 04 | 1 | |
| Pá Carregadeira nº 05 | 1 | |
| TOTAL | 6 | |

| Discriminação dos Serviços | | |
|----------------------------|---|------------|
| Local | | Observação |
| Estrada PTP 435 / Cidade | Manutenção de mata burro e tapa buraco na Rua Major Goulart (Frente lotérica) | |
| | Braçais: Célio e Adilson / Motorista: Donizete. | |
| Fazenda Betânia 3 | Serviços de terraplenagem na Fazenda Betânia 3. | |
| | Operador: Carlinho Timbete / Motoristas: Nilson e Didi / Braçal: Ismar. | |
| Área urbana | Limpeza em geral. | |
| | Operador: Lúcio | |
| Observação: | Serviços de terraplenagem na Fazenda Betânia 3. | |
| | Hora máquina recolhida pelo proprietário Milton Belisário. | |

| Entrega de Materiais na Obra | | |
|--|---------------------------|------------|
| Fornecedor | Material | Observação |
| | Faltas: Silvio e Valdeid. | |
| Máquinas em Manutenção: 21, 71, 05, 42, 144 e 143 | | |

| |
|------------------------------|
| Responsável pela obra |
| Marcelo - SERM |

| |
|---|
| Engenheiro/Arquiteto da Prefeitura Municipal |
| <i>mmc Bertelli</i> |
| Mario Marcelo C. Bertelli |
| Engenheiro Civil |
| CREA 5069240748 |

INFORMAÇÃO PARA O COORDENADOR DO JEEM MARCELO NASCIMENTO AS 16:14 HORAS