

DIÁRIO DE OBRAS - SERM

Nº 35/2019

Obra: Pedreira Seval – Mané Piaui / Estrada PTP 449 / Estrada PTP 010

Jornada de trabalho: 07:00 às 11:00 Data: 13/02/2019
13:00 às 17:00

Condições de tempo: Bom X Chuvoso
Chuva das às

Categoria	EQUIPE	
	Presentes	Ausentes
Engenheiro		
Mestre de Obras		
Pedreiro		
Servente		
Encarregado	1	
Eletricista		
Encanador		
Ajudante de serviços gerais	3	
Ajud. Encanador		
Motorista	2	
Pintor		
Serralheiro		
Operador de máquina	1	
Arquiteto		
	7	0

Tipo	EQUIPAMENTOS	
	Em Serviço	Em Reparo
Ferramentas Manuais (martelo, furadeira, alicate)		
Máquina nº 02		
Caminhão nº 92		
Caminhão nº 42,66, 91 e 143	2	
Máquina Pá nº 71		
Máquina nº 144		
Máquina retro nº 80		
Perua nº 70	1	
Ônibus nº20		
Motoniveladora nº83		
Rétro nº04	1	
Microônibus		
TOTAL	4	

Discriminação dos Serviços		
Local		Observação
Estrada PTP 449 (Período da manhã)	Reforma de mata burro. Braçais: Silvio, Célio e Valdeis	
Pedreira Seval – Mané Piaui	Transporte de cascalho. Operador: Sapinho / Motoristas: Nilson e Donizete.	
Estrada PTP 010 (Período da tarde)	Reforme de ponte. Braçais: Silvio, Célio e Valdeis	
Máquinas em Manutenção nº 66, 71, 83 e 144 (Período integral)		

Entrega de Materiais na Obra		
Fornecedor	Material	Observação

Responsável pela obra

Marcelo - SERM
Mario Marcelo C. Bertelli
 Engenheiro Civil
 CREA 5069240748

Engenheiro/Arquiteto da Prefeitura Municipal

Mario Marcelo C. Bertelli
 Engenheiro Civil
 CREA 5069240748