

DIÁRIO DE OBRAS - SERM

Nº 114/2019

Obra: Estrada PTP 043 / Estrada PTP 358 / Estrada PTP 470 / Bairro Prainha

Jornada de trabalho:	07:00 às 11:00	Data: 10/06/2019
	13:00 às 17:00	

Condições do tempo:	Bom X	Chuvoso
	Chuva das	às

Categoria	EQUIPE	
	Presentes	Ausentes
Engenheiro		
Mestre de Obras		
Pedreiro		
Servente		
Encarregado	1	
Eletricista		
Encanador		
Ajudante de serviços gerais	5	
Ajud. Encanador		
Motorista	2	
Pintor		
Serralheiro		
Operador de máquina	3	
Arquiteto		
	11	0

Tipo	EQUIPAMENTOS	
	Em Serviço	Em Reparo
Ferramentas Manuais (martelo, furadeira, alicate)		
Carro 133	1	
Caminhão 42		
Caminhão nº 92, 66, 91 e 143	2	
Máquina Pá nº 71		
Máquina nº 144	1	
Máquina retro nº 80		
Patrol nº 02		
Caminhão Pipa nº 92		
Motoniveladora nº 83	1	
Rétro nº 04	1	
Caminhão Pipa nº 45		
TOTAL	6	

Discriminação dos Serviços		
Local		Observação
Bairro Prainha	Manutenção das Ruas. Operadores: Lúcio e Carlinho Timbete.	
Estrada PTP 358	Manutenção de estrada Operador: Lúcio	
Pedreira Seval - Estrada PTP 043	Transporte de cascalho. Operador: Carlinho Sapinho / Motoristas: Nilson e Donizete.	
Estrada PTP 470	Concretagem das Pedras de sustentação - Ponte Cassianinho Braçais: Célio, Valdeid, Ismar, Adilson e Sílvio.	
Entrega de Materiais na Obra		
Fornecedor	Material	Observação
Máquinas em Manutenção: 70, 21, 42, 43, 66 e 71		

Responsável pela obra


Marcelo - SERM

Engenheiro/Arquiteto da Prefeitura Municipal

