

DIÁRIO DE OBRAS - SERM

Nº 160/2019

Obra: Estrada PTP 135

Jornada de trabalho:	07:00 às 11:00 13:00 às 17:00	Data: 16/08/2019
-----------------------------	----------------------------------	------------------

Condições do tempo:	Bom X Chuva das	Chuvoso às
----------------------------	--------------------	---------------

EQUIPE		
Categoria	Presentes	Ausentes
Engenheiro		
Mestre de Obras		
Pedreiro		
Servente		
Encarregado	1	
Eletricista		
Encanador		
Ajudante de serviços gerais	4	
Ajud. Encanador		
Motorista	3	
Pintor		
Serralheiro		
Operador de máquina		
Arquiteto		
	8	0

EQUIPAMENTOS		
Tipo	Em Serviço	Em Reparo
Ferramentas Manuais (martelo, furadeira, alicate)		
Carro 133	1	
Caminhão 42		
Caminhão nº 92, 66, 91 e 143	3	
Máquina Pá nº 71		
Máquina nº 144		
Máquina retro nº 80		
Patrol nº 02		
Caminhão Pipa nº 92		
Motoniveladora nº 83		
Rétro nº 04		
Pá Carregadeira nº 05		
TOTAL	4	

Discriminação dos Serviços		
Local		Observação
Pedreira Seval - Mane Piaui	Transporte de Cascalho. Motoristas: Nilson, Donizete e Didi.	
Estrada PTP 135	Roçada de galhos e limpeza de mata burro. Braçais: Valdeid, Silvio, Ismar e Adilson.	
Observação:	Operadores em curso da Máquina Escavadeira Hidraulica.	

Entrega de Materiais na Obra		
Fornecedor	Material	Observação
	Célio da Seleta - Férias	
Máquinas em Manutenção: 21, 71, 05, 42, 143, 05		

Responsável pela obra

Marcelo - SERM

Engenheiro/Arquiteto da Prefeitura Municipal


Mano Marcelo C. Bertelli
Engenheiro Civil
REA 5069240748