

DIÁRIO DE OBRAS - SERM

Nº 30/2019

Obra: Estrada PTP – 456/ Aterro Sanitário / Pedreira Seval – Mané Piaui / Estrada Pedreira Seval

Jornada de trabalho:	07:00 às 11:00 13:00 às 17:00	Data: 07/02/2019
-----------------------------	----------------------------------	------------------

Condições do tempo:	Bom X Chuva das _____ às _____	Chuvoso às _____
----------------------------	-----------------------------------	---------------------

EQUIPE		
Categoria	Presentes	Ausentes
Engenheiro		
Mestre de Obras		
Pedreiro		
Servente		
Encarregado	1	
Eletricista		
Encanador		
Ajudante de serviços gerais	3	
Ajud. Encanador		
Motorista	3	
Pintor		
Serralheiro		
Operador de máquina	2	
Arquiteto		
TOTAL	9	0

EQUIPAMENTOS		
Tipo	Em Serviço	Em Reparo
Ferramentas Manuais (martelo, furadeira, alicate)		
Máquina nº 02		
Caminhão nº 92		
Caminhão nº 42,66, 91 e 143	2	
Máquina Pá nº 71		
Máquina nº 144	1	
Máquina retro nº 80		
Perua nº 70	1	
Ônibus nº 20		
Motoniveladora nº 83		
Réto nº 04	1	
Microônibus		
TOTAL	5	

Discriminação dos Serviços		
Local		Observação
Estrada PTP – 456 (período da manhã)	Roçando matos e cortando arvores. Motorista: Donizete / Braçais: Jaime, Silvio e Célio	
Pedreira Seval – Mané Piaui	Transporte de Cascalho. Motoristas: Nilson e Didi / Operador: Negrinho	
Aterro Sanitário (período da tarde)	Capina entre valas (Eucalipto). Motorista: Donizete / Braçais: Jaime, Silvio e Célio	
Estrada Pedreira Seval	Reparo na Estrada. Operador: Carlinho.	

Entrega de Materiais na Obra		
Fornecedor	Material	Observação
	Observação: Máquinas em Manutenção nº 71 e 83	

Responsável pela obra

Marcelo - SERM

Engenheiro/Arquiteto da Prefeitura Municipal

Mario Marcelo C. Bertelli

Mario Marcelo C. Bertelli
 Engenheiro Civil
 CREA 5069240748

Engenheiro Civil
 CREA 5069240748