

DIÁRIO DE OBRAS - SERM

Nº 147/2019

Obra: Estrada PTP 450

Jornada de trabalho:	07:00 às 11:00	Data: 30/07/2019
	13:00 às 17:00	

Condições do tempo:	Bom X	Chuvoso
	Chuva das	às

Categoria	EQUIPE	
	Presentes	Ausentes
Engenheiro		
Mestre de Obras		
Pedreiro		
Servente		
Encarregado	1	
Eletricista		
Encanador		
Ajudante de serviços gerais	4	
Ajud. Encanador		
Motorista	2	
Pintor		
Serralheiro		
Operador de máquina	2	
Arquiteto		
	9	0

Tipo	EQUIPAMENTOS	
	Em Serviço	Em Reparo
Ferramentas Manuais (martelo, furadeira, alicate)		
Carro 133	1	
Caminhão 42		
Caminhão nº 92, 66, 91 e 143	2	
Máquina Pá nº 71		
Máquina nº 144	1	
Máquina retro nº 80		
Patrol nº 02		
Caminhão Pipa nº 92		
Motoniveladora nº 83		
Rétro nº 04		
Pá Carregadeira nº 05	1	
TOTAL	5	

Discriminação dos Serviços		
Local		Observação
Estrada PTP 450	Roçando galhos e matos. Braçais: Sílvio, Célio, Valdeid.	
Fazenda Betânia 3	Serviços de terraplenagem. Operadores: Lúcio e Carlinho Timbete / Motoristas: Nilson e Didi / Braçal: Ismar.	
Observação:	Serviços de terraplenagem na Fazenda Betânia 3. Hora máquina recolhida pelo proprietário Milton Belisário.	

Entrega de Materiais na Obra		
Fornecedor	Material	Observação
Máquinas em Manutenção: 21, 71, 143, 05, 42, 92.		

Responsável pela obra

Marcelo - SERM

Engenheiro/Arquiteto da Prefeitura Municipal

Mano Marcelo C. Bertelli
Engenheiro Civil
CREA 5069240748