

DIÁRIO DE OBRAS - SERM

Nº 68/2019

Obra: Estrada PTP 353 / Estrada PTP 443

Jornada de trabalho:	07:00 às 11:00	Data: 03/04/2019
	13:00 às 17:00	

Condições do tempo:	Bom X	Chuvoso
	Chuva das	às

Categoria	EQUIPE	
	Presentes	Ausentes
Engenheiro		
Mestre de Obras		
Pedreiro		
Servente		
Encarregado	1	
Eletricista		
Encanador		
Ajudante de serviços gerais	5	
Ajud. Encanador		
Motorista	3	
Pintor		
Serralheiro		
Operador de máquina	2	
Arquiteto		
	11	0

Tipo	EQUIPAMENTOS	
	Em Serviço	Em Reparo
Ferramentas Manuais (martelo, furadeira, alicate)		
Carro 133	1	
Retroescavadeira nº 34		
Caminhão nº 42,66, 91 e 143	2	
Máquina Pá nº 71	1	
Máquina nº 144	1	
Máquina retro nº 80		
Perua nº 107		
Caminhão Pipa nº 92	1	
Motoniveladora nº 83		
Réto nº 04		
Caminhão Pipa nº 145		
TOTAL	6	

Discriminação dos Serviços		
Local		Observação
Estrada PTP 353	Ponte do Cassiano. Operador: Carlinho Timbete / Braçais: Jaime, Silvio, Celio, Ismar e Valdeis / Motoristas: Nilson, Didi e Donizete	
Fazenda Bebedouro - Estrada PTP 443	Transporte de cascalho, Manutenção de estrada (cascalhando) e execução de esgoto (drenagem). Operadores: Carlinho Timbete, Lúcio / Braçais: Jaime, Silvio, Celio, Ismar e Valdeis / Motoristas: Nilson, Didi e Donizete.	
Máquinas em manutenção nº 70, 83, 21, 42.		

Entrega de Materiais na Obra		
Fornecedor	Material	Observação

Responsável pela obra

Marcelo - SERM

Engenheiro/Arquiteto da Prefeitura Municipal

Mano Marcelo C. Bertelli
Engenheiro Civil
CREA 5069240748