

# DIÁRIO DE OBRAS - SERM

Nº 165/2019

Obra: Estrada PTP 135 / Diamantão

Jornada de trabalho:	07:00 às 11:00	Data: 23/08/2019
	13:00 às 17:00	

Condições do tempo:	Bom X	Chuvoso
	Chuva das	às

Categoria	EQUIPE	
	Presentes	Ausentes
Engenheiro		
Mestre de Obras		
Pedreiro		
Servente		
Encarregado	1	
Eletricista		
Encanador		
Ajudante de serviços gerais	4	
Ajud. Encanador		
Motorista	2	
Pintor		
Serralheiro		
Operador de máquina	3	
Arquiteto		
	<b>10</b>	<b>0</b>

Tipo	EQUIPAMENTOS	
	Em Serviço	Em Reparo
Ferramentas Manuais (martelo, furadeira, alicate)		
Carro 133	1	
Caminhão 42		
Caminhão nº 92, 66, 91 e 143	1	
Máquina Pá nº 71		
Máquina nº 144	1	
Escadeira Hidráulica nº 140		
Patrol nº 02		
Caminhão Pipa nº 92	1	
Motoniveladora nº 83		
Rêtro nº 04	1	
Pá Carregadeira nº 05	1	
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	

Discriminação dos Serviços		
Local		Observação
Estrada PTP 135	Manutenção de estrada e abertura de esgoto. Operadores: Lúcio e Sapinho / Braçais: Silvio, Ismar e Valdeid / Motorista: Nilson	
Pedreira Seval - Estrada PTP 135	Transporte de cascalho. Operador: Carlinho Timbete / Motorista: Donizete	
Quadra do Diamantão	Abertura de vão para execução do portão - Saida de emergencia Braçal: Adilson.	
Entrega de Materiais na Obra		
Fornecedor	Material	Observação

	Célio da Seleta - Férias	
Máquinas em Manutenção: 71, 143, 83, 66		

Responsável pela obra  
  
Marcelo - SERM

Engenheiro/Arquiteto da Prefeitura Municipal  
  
Mario Marcelo C. Bertelli  
Engenheiro Civil  
CREA 5069240748