

DIÁRIO DE OBRAS - SERM

Nº 117/2019

Obra: Estrada PTP 338

Jornada de trabalho:	07:00 às 11:00	Data: 13/06/2019
	13:00 às 17:00	

Condições de tempo:	Bom X	Chuvoso
	Chuva das	às

Categoria	EQUIPE	
	Presentes	Ausentes
Engenheiro		
Mestre de Obras		
Pedreiro		
Servente		
Encarregado	1	
Eletricista		
Encanador		
Ajudante de serviços gerais	2	
Ajud. Encanador		
Motorista	1	
Pintor		
Serralheiro		
Operador de máquina	2	
Arquiteto		
	6	0

Tipo	EQUIPAMENTOS	
	Em Serviço	Em Reparo
Ferramentas Manuais (martelo, furadeira, alicate)		
Carro 133	1	
Caminhão 42		
Caminhão nº 92, 66, 91 e 143	1	
Máquina Pá nº 71		
Máquina nº 144		
Máquina retro nº 80		
Patrol nº 02		
Caminhão Pipa nº 92		
Motoniveladora nº 83	1	
Rétro nº 04	1	
Caminhão Pipa nº 45		
TOTAL	4	

Discriminação dos Serviços		
Local		Observação
Estrada PTP 338	Manutenção de estrada e abertura de esgoto.	
	Operadores: Carlinho Timbete e Carlinho Sapinho / Braçais: Silvio e Valdeid / Motorista: Nilson	

Entrega de Materiais na Obra		
Fornecedor	Material	Observação

Observações	Motoniveladora 144 parada, Operador Lúcio de Férias. Braçal Ismar, de Férias.	
Máquinas em Manutenção: 70, 21, 42, 43, 66, 71 e 91	143 - Sem motorista.	

Responsável pela obra

Marcelo - SERM

Engenheiro/Arquiteto da Prefeitura Municipal
