

# DIÁRIO DE OBRAS - SERM

Nº 39/2019

Obra: Fazenda São João – Estrada PTP 370/ Estrada PTP 370 / Estrada PTP 010

|                      |                |                  |
|----------------------|----------------|------------------|
| Jornada de trabalho: | 07:00 às 11:00 | Data: 19/02/2019 |
|                      | 13:00 às 17:00 |                  |

|                     |           |         |
|---------------------|-----------|---------|
| Condições do tempo: | Bom X     | Chuvoso |
|                     | Chuva das | às      |

| Categoria                   | EQUIPE    |          |
|-----------------------------|-----------|----------|
|                             | Presentes | Ausentes |
| Engenheiro                  |           |          |
| Mestre de Obras             |           |          |
| Pedreiro                    |           |          |
| Servente                    |           |          |
| Encarregado                 | 1         |          |
| Eletricista                 |           |          |
| Encanador                   |           |          |
| Ajudante de serviços gerais | 3         |          |
| Ajud. Encanador             |           |          |
| Motorista                   | 2         |          |
| Pintor                      |           |          |
| Serralheiro                 |           |          |
| Operador de máquina         | 3         |          |
| Arquiteto                   |           |          |
|                             | <b>9</b>  | <b>0</b> |

| Tipo  | EQUIPAMENTOS |           |
|---|--------------|-----------|
|   | Em Serviço   | Em Reparo |
| Ferramentas Manuais (martelo, furadeira, alicate) |              |           |
| Máquina nº 02                                     |              |           |
| Retroescavadeira                                  | 1            |           |
| Caminhão nº 42,66, 91 e 143                       | 2            |           |
| Máquina Pá nº 71                                  |              |           |
| Máquina nº 144                                    |              |           |
| Máquina retro nº 80                               |              |           |
| Perua nº 70                                       |              |           |
| Ônibus nº20                                       |              |           |
| Motoniveladora nº83                               | 1            |           |
| Rétro nº04  | 1            |           |
| Microônibus                                       |              |           |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>5</b>     |           |

| Discriminação dos Serviços         |  |            |
|------------------------------------|--|------------|
| Local                              |  | Observação |
| Fazenda São João – Estrada PTP 370 | Transporte de cascalho.<br>Motoristas: Nilson e Donizete / Operador: Carlinho Timbete          |            |
| Estrada PTP 370 (período da tarde) | Limpeza de matos e abertura de esgoto.<br>Operador: Sapinho / Braçais: Valdeis, Célio e Sílvia |            |
| Estrada PTP 370 (período integral) | Manutenção de Estrada (cascalhando).<br>Operador: Lúcio  |            |
| Estrada PTP 010 (período da manhã) | Limpeza de matos<br>Operador: Sapinho / Braçais: Valdeis, Célio e Sílvia                       |            |

| Entrega de Materiais na Obra |  |            |
|------------------------------|--|------------|
| Fornecedor                   | Material                                   | Observação |
|                              | Máquinas em Manutenção nº 42, 66, 71 e 144 |            |
|                              |  |            |
|                              |  |            |

Responsável pela obra  
  
 Marcelo - SERM

Engenheiro/Arquiteto da Prefeitura Municipal  
  
 Mario Marcelo C. Bertelli  
 Engenheiro Civil  
 CREA 5069240748