

# DIÁRIO DE OBRAS - SERM

Nº 139/2019

Obra: Estrada PTP 325 / Estrada PTP 357 / Estrada PTP 436

<b>Jornada de trabalho:</b>	07:00 às 11:00 13:00 às 17:00	Data: 18/07/2019
-----------------------------	----------------------------------	------------------

<b>Condições do tempo:</b>	Bom X Chuva das	Chuvoso às
----------------------------	--------------------	---------------

Categoria	EQUIPE	
	Presentes	Ausentes
Engenheiro		
Mestre de Obras		
Pedreiro		
Servente		
Encarregado	1	
Eletricista		
Encanador		
Ajudante de serviços gerais	8	
Ajud. Encanador		
Motorista	2	
Pintor		
Serralheiro		
Operador de máquina	3	
Arquiteto		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

Tipo	EQUIPAMENTOS	
	Em Serviço	Em Reparo
Ferramentas Manuais (martelo, furadeira, alicate)		
Carro 133	1	
Caminhão 42		
Caminhão nº 92,66, 91 e 143	2	
Máquina Pá nº 71		
Máquina nº 144	1	
Máquina retro nº 80		
Patrol nº 02		
Caminhão Pipa nº 92		
Motoniveladora nº 83		
Rétro nº 04	1	
Pá Carregadeira nº 05		
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	

Local	Discriminação dos Serviços	
		Observação
Estrada PTP 325	Manutenção de estrada e transporte de terra. Operador: Carlinho Timbete / Motorista: Didi.	
Estrada PTP 357	Manutenção de estrada e jogando água na estrada. Operador: Lúcio / Motorista: Nilson / Braçal: Ismar.	
Estrada PTP 436	Aterro da ponte. Braçais: Valdeid, Silvio e Célio / Motorista: Donizete	
Observação: Estrada PTP 436	Ajuda da Usina Cevasa 1 Operador - 1 Escavadeira Hidráulica 4 Braçais	

Fornecedor	Entrega de Materiais na Obra	
	Material	Observação
Observações		
Máquinas em Manutenção: 21, 71, 143, 83, 05, 42.		

<b>Responsável pela obra</b>
<b>Marcelo - SERM</b>

<b>Engenheiro/Arquiteto da Prefeitura Municipal</b>

Maria Marcelo C. Bertelli Engenheiro Civil CREA 5069240748

Informação dada pelo coordenador de SEM Marcelo Marim A1 13.12 2019