

DIÁRIO DE OBRAS - SERM

Nº 164/2019

Obra: Estrada PTP 135 / Diamantão

Jornada de trabalho:	07:00 às 11:00 13:00 às 17:00	Data: 22/08/2019
-----------------------------	----------------------------------	------------------

Condições do tempo:	Bom X Chuva das	Chuvoso às
----------------------------	--------------------	---------------

Categoria	EQUIPE	
	Presentes	Ausentes
Engenheiro		
Mestre de Obras		
Pedreiro		
Servente		
Encarregado	1	
Eletricista		
Encanador		
Ajudante de serviços gerais	4	
Ajud. Encanador		
Motorista	3	
Pintor		
Serralheiro		
Operador de máquina	3	
Arquiteto		
	11	0

Tipo	EQUIPAMENTOS	
	Em Serviço	Em Reparo
Ferramentas Manuais (martelo, furadeira, alicate)		
Carro 133	1	
Caminhão 42		
Caminhão nº 92,66, 91 e 143	2	
Máquina Pá nº 71		
Máquina nº 144	1	
Escadeira Hidraulica nº 140		
Patrol nº 02		
Caminhão Pipa nº 92	1	
Motoniveladora nº 83		
Réto nº 04	1	
Pá Carregadeira nº 05	1	
TOTAL	7	

Discriminação dos Serviços		
Local		Observação
Estrada PTP 135	Manutenção de estrada e abertura de esgoto. Operadores: Lúcio e Sapinho / Braçais: Silvio e Ismar / Motorista: Nilson	
Pedreira Seval - Estrada PTP 135	Transporte de cascalho. Operador: Carlinho Timbete / Motoristas: Didi e Donizete	
Quadra do Diamantão	Abertura de vão para execução do portão - Saída de emergencia Braçais: Valdeid e Adilson.	
Entrega de Materiais na Obra		
Fornecedor	Material	Observação
	Célio da Seleta - Férias	
Máquinas em Manutenção: 71, 143 e 83		

Responsável pela obra

Marcelo - SERM

Engenheiro/Arquiteto da Prefeitura Municipal


Mario Marcelo C. Bertelli
Engenheiro Civil
CREA 5069240748