

# DIÁRIO DE OBRAS - SERM

Nº 119/2019

Obra: Estrada PTP 043 / Estrada PTP 138

Jornada de trabalho:	07:00 às 11:00	Data: 17/06/2019
	13:00 às 17:00	

Condições do tempo:	Bom X	Chuvoso
	Chuva das	às

Categoria	EQUIPE	
	Presentes	Ausentes
Engenheiro		
Mestre de Obras		
Pedreiro		
Servente		
Encarregado	1	
Eletricista		
Encanador		
Ajudante de serviços gerais		
Ajud. Encanador		
Motorista	2	
Pintor		
Serralheiro		
Operador de máquina		
Arquiteto		
	3	0

Tipo	EQUIPAMENTOS	
	Em Serviço	Em Reparo
Ferramentas Manuais (martelo, furadeira, alicate)		
Carro 133	1	
Caminhão 42		
Caminhão nº 92, 66, 91 e 143	2	
Máquina Pá nº 71		
Máquina nº 144		
Máquina retro nº 80		
Patrol nº 02		
Caminhão Pipa nº 92		
Motoniveladora nº 83		
Rétro nº 04		
Caminhão Pipa nº 45		
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	

Discriminação dos Serviços		
Local		Observação
Pedreira Seval - Estrada PTP 043 (Aterro Manezão)	Transporte de cascalho. Motorista: Donizete.	
Estrada PTP 138	Jogando água na estrada para execução da compactação. Motorista: Nilson.	
Observação:	O restante dos funcionários estão no Curso de Operação de Máquinas.	
Entrega de Materiais na Obra		
Fornecedor	Material	Observação
Observações	Motoniveladora 144 parada, Operador Lúcio de Férias. Braçal Ismar, de Férias.	
Máquinas em Manutenção: 70, 21, 42, 43, 66, 71.	143 - Sem motorista.	

Responsável pela obra
Marcelo - SERM

Engenheiro/Arquiteto da Prefeitura Municipal


Mano Marcelo C. Bertelli  
Engenheiro Civil  
CREA 5069240748

INFORMAÇÕES PASSAS PELA COORDENADORA DO IERM MARCELO MARTINS AS 14:12 HORAS DO DIA 18/06/19