

DIÁRIO DE OBRAS - SERM

Nº 38/2019

Obra: Fazenda São João – Estrada PTP 370/ Estrada PTP 370

Jornada de trabalho:	07:00 às 11:00	Data: 18/02/2019
	13:00 às 17:00	

Condições de tempo:	Bom X	Chuvoso
	Chuva das	às


Categoria	EQUIPE	
	Presentes	Ausentes
Engenheiro		
Mestre de Obras		
Pedreiro		
Servente		
Encarregado	1	
Eletricista		
Encanador		
Ajudante de serviços gerais	3	
Ajud. Encanador		
Motorista	2	
Pintor		
Serralheiro		
Operador de máquina	3	
Arquiteto		
	9	0

Tipo	EQUIPAMENTOS	
	Em Serviço	Em Reparo
Ferramentas Manuais (martelo, furadeira, alicate)		
Máquina nº 02		
Retroescavadeira	1	
Caminhão nº 42,66, 91 e 143	2	
Máquina Pá nº 71		
Máquina nº 144		
Máquina retro nº 80		
Perua nº 70		
Ônibus nº20		
Motoniveladora nº83	1	
Rétro nº04	1	
Microônibus		
TOTAL	5	

Discriminação dos Serviços		
Local		Observação
Fazenda São João – Estrada PTP 370	Transporte de cascalho. Motoristas: Nilson e Donizete / Operador: Carlinho Timbete	
Estrada PTP 370	Limpeza de matos e abertura de esgoto. Operador: Sapinho / Braçais: Valdeis, Célio e Sílvio	
Estrada PTP 370	Manutenção de Estrada (cascalhando). Operador: Lúcio	
Máquinas em Manutenção nº 42, 66, 71 e 144		

Entrega de Materiais na Obra		
Fornecedor	Material	Observação

Responsável pela obra



Marcelo - SERM

Engenheiro/Arquiteto da Prefeitura Municipal



Mario Marcelo C. Bertelli
Engenheiro Civil
CREA 5069240748