

DIÁRIO DE OBRAS - SERM

Nº 52/2019

Obra: Arizona 1 / Pedreira Seval – Arizona 1 / Estrada PTP 353

Jornada de trabalho:	07:00 às 11:00	Data: 12/03/2019
	13:00 às 17:00	


Condições do tempo:	Bom X	Chuvoso
	Chuva das _____	às _____

Categoria	EQUIPE	
	Presentes	Ausentes
Engenheiro		
Mestre de Obras		
Pedreiro		
Servente		
Encarregado	1	
Eletricista		
Encanador		
Ajudante de serviços gerais	4	
Ajud. Encanador		
Motorista	3	
Pintor		
Serralheiro		
Operador de máquina	3	
Arquiteto		
	11	0

Tipo	EQUIPAMENTOS	
	Em Serviço	Em Reparo
Ferramentas Manuais (martelo, furadeira, alicate)		
Escavadeira Hidráulica		
Retroescavadeira nº 34		
Caminhão nº 42,66, 91 e 143	3	
Máquina Pá nº 71	1	
Máquina nº 144	1	
Máquina retro nº 80		
Perua nº 70		
Ônibus nº20		
Motoniveladora nº83		
Rétro nº04	1	
Caminhão 31		
TOTAL	6	

Local	Discriminação dos Serviços		Observação
Pedreira Seval – Arizona 1	Transporte de cascalho Motoristas: Donizete e Didi / Operador: Carlinho Sapinho.		
Arizona 1	Manutenção de Ruas (cascalhando). Operadores: Lúcio e Carlos Timbete.		
Estrada PTP 353	Manutenção de mata burro e limpeza drenagem. Braçais: Célio, Jaime, Valdeis, Sílvio e Ismar / Motorista: Nilson.		
Máquinas em manutenção nº 83.			

Fornecedor	Entrega de Materiais na Obra		Observação
	Material		

Responsável pela obra

Marcelo - SERM

Engenheiro/Arquiteto da Prefeitura Municipal

Mario Marcelo C. Bertelli

Mario Marcelo C. Bertelli
 Engenheiro Civil
 CREA 5069240748

Mario Marcelo C. Bertelli
 Engenheiro Civil
 CREA 5069240748