

# DIÁRIO DE OBRAS - SERM

Nº 144/2019

Obra: Estrada PTP 443 / Estrada PTP 442

Jornada de trabalho: 07:00 às 11:00 Data: 25/07/2019  
13:00 às 17:00


Condições do tempo: Bom X Chuvoso  
Chuva das às

Categoria	EQUIPE	
	Presentes	Ausentes
Engenheiro		
Mestre de Obras		
Pedreiro		
Servente		
Encarregado	1	
Eletricista		
Encanador		
Ajudante de serviços gerais	4	
Ajud. Encanador		
Motorista		
Pintor		
Serralheiro		
Operador de máquina	2	
Arquiteto		
	7	0


Tipo	EQUIPAMENTOS	
	Em Serviço	Em Reparo
Ferramentas Manuais (martelo, furadeira, alicate)		
Carro 133	1	
Caminhão 42		
Caminhão nº 92,66, 91 e 143		
Máquina Pá nº 71		
Máquina nº 144	1	
Máquina retro nº 80		
Patrol nº 02		
Caminhão Pipa nº 92		
Motoniveladora nº 83	1	
Retro nº 04		
Pá Carregadeira nº 05		
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	

Discriminação dos Serviços		
Local		Observação
Estrada PTP 443	Manutenção de estrada e reparo em cercas. Operador: Lúcio / Braçal: Ismar.	
Estrada PTP 442	Manutenção de estrada, roçando galho e abertura de esgoto. Operador: Carlinho Timbete / Braçais: Sílvio, Célio e Valdeid.	
Entrega de Materiais na Obra		
Fornecedor	Material	Observação
Máquinas em Manutenção: 21, 71, 143, 05, 42, 92.		

Responsável pela obra

  
Marcelo - SERM

Engenheiro/Arquiteto da Prefeitura Municipal



Mario Marcelo C. Bertelli  
Engenheiro Civil  
CREA 5069240748