

DIÁRIO DE OBRAS - SERM

Nº 157/2019

Obra: Estrada PTP 444

Jornada de trabalho:	07:00 às 11:00	Data: 13/08/2019
	13:00 às 17:00	

Condições do tempo:	Bom X	Chuvoso
	Chuva das	às

Categoria	EQUIPE	
	Presentes	Ausentes
Engenheiro		
Mestre de Obras		
Pedreiro		
Servente		
Encarregado	1	
Eletricista		
Encanador		
Ajudante de serviços gerais	5	
Ajud. Encanador		
Motorista	2	
Pintor		
Serralheiro		
Operador de máquina	1	
Arquiteto		
	9	0

Tipo	EQUIPAMENTOS	
	Em Serviço	Em Reparo
Ferramentas Manuais (martelo, furadeira, alicate)		
Carro 133	1	
Caminhão 42		
Caminhão nº 92,66, 91 e 143	2	
Máquina Pá nº 71		
Máquina nº 144		
Máquina retro nº 80		
Patrol nº 02		
Caminhão Pipa nº 92		
Motoniveladora nº83		
Rétro nº 04		
Pá Carregadeira nº 05	1	
TOTAL	4	

Discriminação dos Serviços		
Local		Observação
Estrada PTP 444 / Cidade	Limpeza mata burro e Tapa buraco na Rua Major Goulart (Frente lotérica)	
	Braçais: Célio, Adilson, Valdeid, Ismar e Sílvio / Motorista: Donizete.	
Fazenda Betânia 3	Serviços de terraplenagem na Fazenda Betânia 3.	
	Operador: Carlinho Timbete / Motorista: Nilson.	
Observação:	Serviços de terraplenagem na Fazenda Betânia 3.	
	Hora máquina recolhida pelo proprietário Milton Belisário.	

Entrega de Materiais na Obra		
Fornecedor	Material	Observação
Máquinas em Manutenção: 21, 71, 05, 42, 144 e 66		

Responsável pela obra

Marcelo - SERM

Engenheiro/Arquiteto da Prefeitura Municipal


Mario Marcelo C. Bertelli
 Engenheiro Civil
 CREA 5069240748