

DIÁRIO DE OBRAS - SERM**Obra: Estrada PTP 138– Estrada PTP 435/ Estrada PTP 435**

Jornada de trabalho: 07:00 às 11:00 Data: 25/02/2019
13:00 às 17:00

Condições de tempo: Bom Chuvoso X
Chuva das _____ às _____

Categoria	EQUIPE	
	Presentes	Ausentes
Engenheiro		
Mestre de Obras		
Pedreiro		
Servente		
Encarregado	1	
Eletricista		
Encanador		
Ajudante de serviços gerais	2	
Ajud. Encanador		
Motorista	1	
Pintor		
Serralheiro		
Operador de máquina	2	
Arquiteto		
	6	0

Tipo	EQUIPAMENTOS	
	Em Serviço	Em Reparo
Ferramentas Manuais (martelo, furadeira, alicate)		
Máquina nº 02		
Retroescavadeira nº 34		
Caminhão nº 42,66, 91 e 143	1	
Máquina Pá nº 71		
Máquina nº 144		
Máquina retro nº 80		
Perua nº 70		
Ônibus nº20		
Motoniveladora nº83	1	
Rétro nº04	1	
Microônibus		
TOTAL	3	

Local	Discriminação dos Serviços		Observação
Estrada PTP 138 – Estrada PTP 435	Transporte de cascalho. Motorista: Donizete / Operador: Sapinho.		
Estrada PTP 435	Manutenção de estrada (cascalhando) e abertura de esgoto. Operador: Carlinho Timbete / Braçais: Sívio e Valdeis.		
Máquinas em Manutenção nº 42, 66, 71 e 143			

Entrega de Materiais na Obra		
Fornecedor	Material	Observação


Responsável pela obra



Marcelo - SERM

Mario Marcelo C. Bertelli
Engenheiro Civil
CREA 5069240748

Engenheiro/Arquiteto da Prefeitura Municipal



Mario Marcelo C. Bertelli
Engenheiro Civil
CREA 5069240748