

# DIÁRIO DE OBRAS - SERM

Obra: Estrada PTP 135 / Rua Dona Maria Salomé

Nº 162/2019

<b>Jornada de trabalho:</b>	07.00 às 11:00 13:00 às 17:00	Data: 20/08/2019
-----------------------------	----------------------------------	------------------

<b>Condições do tempo:</b>	Bom X Chuva das	Chuvoso às
----------------------------	--------------------	---------------

Categoria	EQUIPE	
	Presentes	Ausentes
Engenheiro		
Mestre de Obras		
Pedreiro		
Servente		
Encarregado	1	
Eletricista		
Encanador		
Ajudante de serviços gerais	4	
Ajud. Encanador		
Motorista	2	
Pintor		
Serralheiro		
Operador de máquina	2	
Arquiteto		
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

Tipo	EQUIPAMENTOS	
	Em Serviço	Em Reparo
Ferramentas Manuais (martelo furadeira, alicate)		
Carro 133	1	
Caminhão 42		
Caminhão nº 92,66, 91 e 143	2	
Máquina Pá nº 71		
Máquina nº 144	1	
Escadeira Hidraulica nº 140	1	
Patrol nº 02		
Caminhão Pipa nº 92		
Motoniveladora nº83		
Rêtro nº04		
Pá Carregadeira nº 05		
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	

Discriminação dos Serviços		
Local	Descrição	Observação
Pedreira Seval - Mane Piaui	Transporte de Cascalho. Motoristas: Donizete e Didi.	
Estrada PTP 135	Manutenção e limpeza de esgoto. Braçais: Valdeid, Silvio, Ismar e Adilson.	
Rua Dona Maria Salomé (Área institucional)	Terraplenagem para execução de uma quadra de areia. Operadores: Lúcio e Carlinho Timbete	

Entrega de Materiais na Obra		
Fornecedor	Material	Observação
	Célio da Seleta - Férias	
Máquinas em Manutenção:	21, 71, 05, 42, 143, 05, 83	

**Responsável pela obra**

*Marcelo*

**Marcelo - SERM**

**Engenheiro/Arquiteto da Prefeitura Municipal**

*Mario Marcelo C. Bertelli*

Mario Marcelo C. Bertelli  
Engenheiro Civil  
CREA 5069240748